

Dados Gerais	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF
--------------	-----------------	----	-----	-----

Visão das Parcelas por Macrosserviço

N° do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	DEMOLIÇÃO	R\$ 12.391,77	—	1	AGO/2022	60,00 %	60,00 %	R\$ 7.435,06
				2	SET/2022	40,00 %	100,00 %	R\$ 12.391,77
				3	OUT/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.391,77
				4	NOV/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.391,77
				5	DEZ/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.391,77
2	REMOÇÕES	R\$ 995,98	—	1	AGO/2022	50,00 %	50,00 %	R\$ 497,99
				2	SET/2022	25,00 %	75,00 %	R\$ 746,99
				3	OUT/2022	0,00 %	75,00 %	R\$ 746,99
				4	NOV/2022	25,00 %	100,00 %	R\$ 995,98
				5	DEZ/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 995,98
3	PISOS	R\$ 31.381,45	—	1	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	SET/2022	20,00 %	20,00 %	R\$ 6.276,29
				3	OUT/2022	30,00 %	50,00 %	R\$ 15.690,73
				4	NOV/2022	50,00 %	100,00 %	R\$ 31.381,45
				5	DEZ/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 31.381,45
4	PORTAS	R\$ 21.129,16	—	1	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	SET/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	OUT/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	NOV/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 21.129,16
				5	DEZ/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.129,16
5	JANELAS	R\$ 12.349,14	—	1	AGO/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 12.349,14
				2	SET/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.349,14
				3	OUT/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.349,14
				4	NOV/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.349,14
				5	DEZ/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.349,14
6	CHAPISCO	R\$ 490,87	—	1	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	SET/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	OUT/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 490,87
				4	NOV/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 490,87
				5	DEZ/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 490,87
7	EMBOÇO	R\$ 46.933,71	—	1	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	SET/2022	34,00 %	34,00 %	R\$ 15.957,46
				3	OUT/2022	33,00 %	67,00 %	R\$ 31.445,59
				4	NOV/2022	33,00 %	100,00 %	R\$ 46.933,71
				5	DEZ/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.933,71
8	PINTURA	R\$ 125.238,63	—	1	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	SET/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	OUT/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	NOV/2022	50,00 %	50,00 %	R\$ 62.619,32
				5	DEZ/2022	50,00 %	100,00 %	R\$ 125.238,63
9	REVESTIMENTO	R\$ 4.880,50	—	1	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	SET/2022	50,00 %	50,00 %	R\$ 2.440,25
				3	OUT/2022	50,00 %	100,00 %	R\$ 4.880,50
				4	NOV/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.880,50
				5	DEZ/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.880,50

N° do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
10	FORROS	R\$ 10.552,96	—	1	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	SET/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	OUT/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	NOV/2022	25,00 %	25,00 %	R\$ 2.638,24
				5	DEZ/2022	75,00 %	100,00 %	R\$ 10.552,96
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 23.708,32	—	1	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	SET/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	OUT/2022	50,00 %	50,00 %	R\$ 11.854,16
				4	NOV/2022	50,00 %	100,00 %	R\$ 23.708,32
				5	DEZ/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 23.708,32
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.368,72	—	1	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	SET/2022	50,00 %	50,00 %	R\$ 13.184,36
				3	OUT/2022	40,00 %	90,00 %	R\$ 23.731,85
				4	NOV/2022	10,00 %	100,00 %	R\$ 26.368,72
				5	DEZ/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 26.368,72
13	TELHAMENTO	R\$ 131.926,81	—	1	AGO/2022	75,00 %	75,00 %	R\$ 98.945,11
				2	SET/2022	25,00 %	100,00 %	R\$ 131.926,81
				3	OUT/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 131.926,81
				4	NOV/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 131.926,81
				5	DEZ/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 131.926,81
14	GASES MEDICINAIS	R\$ 116.586,52	—	1	AGO/2022	50,00 %	50,00 %	R\$ 58.293,26
				2	SET/2022	50,00 %	100,00 %	R\$ 116.586,52
				3	OUT/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 116.586,52
				4	NOV/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 116.586,52
				5	DEZ/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 116.586,52
15	LIMPEZA	R\$ 2.141,78	—	1	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	SET/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	OUT/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	NOV/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	DEZ/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 2.141,78
16	RAMPAS DE ACESSO	R\$ 13.763,60	—	1	AGO/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	SET/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	OUT/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	NOV/2022	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	DEZ/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 13.763,60
17	SINALIZAÇÃO	R\$ 520,27	—	1	AGO/2022	100,00 %	100,00 %	R\$ 520,27
				2	SET/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 520,27
				3	OUT/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 520,27
				4	NOV/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 520,27
				5	DEZ/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 520,27
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 34.254,00	—	1	AGO/2022	20,00 %	20,00 %	R\$ 6.850,80
				2	SET/2022	20,00 %	40,00 %	R\$ 13.701,60
				3	OUT/2022	20,00 %	60,00 %	R\$ 20.552,40
				4	NOV/2022	20,00 %	80,00 %	R\$ 27.403,20
				5	DEZ/2022	20,00 %	100,00 %	R\$ 34.254,00
19	ALVENARIA	R\$ 3.356,42	—	1	AGO/2022	50,00 %	50,00 %	R\$ 1.678,21
				2	SET/2022	50,00 %	100,00 %	R\$ 3.356,42
				3	OUT/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.356,42
				4	NOV/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.356,42
				5	DEZ/2022	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.356,42

Cronograma Físico-Financeiro

N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	AGO/2022	30,14 %	30,14 %	R\$ 186.569,84
2	SET/2022	23,08 %	53,22 %	R\$ 329.437,88
3	OUT/2022	9,22 %	62,45 %	R\$ 386.524,02
4	NOV/2022	22,48 %	84,93 %	R\$ 525.680,40
5	DEZ/2022	15,07 %	100,00 %	R\$ 618.970,61